

Projekt:

"KANALIZÁCIA A ČOV Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji"

ZMENA		č.	4
v súlade s podčlánkom 3.7.8 písm. a) Zmluvy o Dielo			
KÓD ITMS:	310011AUP4		
ZMLUVA Č.:	zo dňa 02.06.2022, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023		
ROZHODNUTIE / OZNÁMENIE:	_o povolení vodnej stavby č. OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Ry zo dňa 08.04.2020, _oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/005913-RY-401 zo dňa 19.05.2020, _oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/016102-RY-401 zo dňa 09.09.2020, _zo dňa 22.04.2022 o predĺžení platnosti Rozhodnutia č.OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Ry		
OBJEDNÁVATEĽ:	Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša Kráľová pri Senci 326, 900 50		
ZHOTOVITEĽ:	Skupina dodávateľov "VS-PORR-11416-MSP" vedúci člen združenia: VODOHOSPODÁRSKE STASVBY a.s. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava člen združenia: PORR s.r.o. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava		
STAVEBNÝ DOZOR:	RAL Stav-ing, s.r.o. 291, 925 41 Kráľov Brod		
Názov zmeny:			
Kanalizácia Kostolná pri Dunaji; Objekt: SO 01 - Splašková kanalizácia Nevybudovanie kanalizačného zberača „A-2“			
Podstata zmeny:			
V rámci Zmeny č.4 sa nevybuduje kanalizačný zberač "A-2" v celkovej dĺžke 72,89 m, na ktorom niesú navrhnuté žiadne kanalizačné odbočenia.			
Zmenu vyvolal:	<input checked="" type="checkbox"/> Objednávateľ <input type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input type="checkbox"/> Nepredvíateľné fyzické podmienky		
Vplyv na zmluvnú cenu diela:	<input checked="" type="checkbox"/> Odpočet -16 165,57 EUR <input type="checkbox"/> Prípočet EUR <input type="checkbox"/> Bez dopadu		
Zmena sa ocení:	<input type="checkbox"/> sadzby a ceny zo súpisu položiek <input checked="" type="checkbox"/> na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek <input type="checkbox"/> dohodnutá cena <input type="checkbox"/> práce v hodinových zúčtovacích sadzbách		
Vplyv na postup prác:	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie		
Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho Objednávateľ vydá pokyn na vykonanie predmetnej zmeny podľa podčl. 3.7.8 písm. a) ZoD vrátane Dodatku č. 1.			
ZHOTOVITEĽ:	PROJEKTANT:		
Ing. Pavel Dubaj	Ing. Tatiana Antalíková		
Dňa: 31.3.2023	Dňa: 31.3.2023		
OBJEDNÁVATEĽ:	Ing. Igor Šillo	Mgr. Ján Kláčko	
JUDr. Dušan Šebok			
Dňa: 31.3.2023	Dňa: 31.3.2023	Dňa: 31.3.2023	
STAVEBNÝ DOZOR:			
Ing. László Szabó			
Dňa: 31.3.2023			